«25» августа 20014 г.

ПРОТОКОЛ № 1

1. **Муниципальное образовательное учреждение Курбская средняя общеобразовательная школа, Ярославская область, Ярославский район, с.Курба, ул.Школьная, д.1.**

(наименование и адрес нахождения испытываемого объекта)

2. **Ограждение крыши по периметру здания высотой 0,3м, общая длина 1200 п.м.**

(характеристики испытываемого объекта: длина и высота ограждения)

3. Условия проведения испытаний: испытания проводились в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.

4. Средства испытаний установка для испытания, мерные грузы, динамометр, набор тросов, карабины

5. Визуальный осмотр лестницы **лакокрасочное покрытие повреждено, небольшая коррозия, трещин сварных швов не обнаружено**

6. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1.	Ограждение	**120**	**60**	**Соответствует**

7. Выводы по результатам испытаний:

требованиям НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» испытываемый объект

соответствует

(соответствует или не соответствует)

Испытания проводил:

Исполнитель Миролюбов В.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Экземпляр протокола получил:

Заказчик директор

(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

МП